



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN AMARASI
DESA OESENA**

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Berkaitan dengan program Pembangunan fisik Tahun 2025, maka pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juni 2025
J a m : 09.00 s/d 13.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Desa

Telah dilaksanakan Musyawarah bersama, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa ((RT/RW, Lembaga Adat) Kader Posyandu, Babinsa,serta unsure lain yang terkait, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

A. Materi

1. Penetapan Jadwal Kegiatan Fisik Tahap 1 (satu)
 - a. Pekerjaan Saluran Irigasi Sawah Noetefa dan Bakitbat Volume 930 meter
 - b. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Rabat Beton) Volume 20 meter
 - c. Pemeliharaan Prasarana Jalan Tani Volume 28 meter

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


Pimpinan Rapat	: Nelson F. Boymau	Kepala Desa
Sekretaris / Notulis	: Esben A. Nubatonis	Sekretris Dsa
Narasumber	: 1. Ismael Rini	Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rnusyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir yaitu:


1. Pekerjaan saluran irigasi sawah Noetefa dan Bakitbat untuk pekerjaannya menggunakan Pihak ketiga dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama
2. Penetapan jadwal Tahapan pekerjaan Saluran irigasi Sawah Noetefa dan Bakitbat
 - a. Pendropingan bahan (semen bosowa dan Pasir) terhitung tanggal 23 Juni 2025 dengan cara bertahap oleh TPK
 - b. Pekerjaan dilaksanakan secara bersamaan di 2 (dua) lokasi
 - c. Biaya Pengadaan Batu sebesar, Rp.62.850.000 diluar dari Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak ke tiga
 - d. Pekerjaan menggunakan moleng

- e. Realisasi anggaran batu dilakukan secara swakelola antara lain :
- Pembayaran biaya angkutan/ret sebesar, Rp.350.000,-
 - Sewa 1(satu) unit moleng Rp.7.000.000.
 - Sisa anggaran dibayarkan kepada seluruh anggota pesawah karena pengadaan batu sudah ada di lokasi kerja oleh anggota pesawah
3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Rabat Beton) Volume 20 meter Pemeliharaan Prasarana Jalan Tani Volume 28 meter pelaksanaannya setelah pekerjaan saluran irigasi sawah Noetefa dan Bakitbat selasai 100%.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pimpinan Rapat,

(Nelson P. Boymau)


Desa Oesena, 16 Juni 2025

Notulis,

(Esben A. Nubatonnis)

Mengetahui,
Ketua KAWILAT Oesena

(Ismael Rini)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil Masyarakat


Rehuel I. Masneno

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK TAHUN 2025

HARI/TANGGAL : Senin, 16 Juni 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1			1	2
2	Summa Rini	Ket. BPD		2
3	Yordan Kase	BABINSA	3	4
4	Zaenab Daka	P PL		
5	Mesri A Kana Haru	Kord PPL	5	6
✓ 6	FLICON D. PASSI	KET. RT. 03		
7	DONALD - HOMAI BUNUNG	Ket. RW. 01 -	7	8
8	YOEL Y. H. ORA	Kt RW 02		
9	SAKUB BURERAN	Ket. RW. 04.	9	10
10	Filmon Botman.	Ket. RT. 10		
11	RUSTAK EFEDA HAUS	Kt RT 06	11	12
12	EFRI. D. MASNENO	KET. RT. 02		
13	Juni masneno	Angg BPD	13	14
14	Muklon E. Rofat	Angg BPD		
15	ADRIAL A. ORA	Ket. BPD	15	16
16	Rehuel I. Masneno	Ket. LA		
17	YH. A. R. Tofas	Ket. Tani	17	18
18	KOSTANTINUS RINI	Angg. BPD		
19	YUSUF D. MASNENO	KET. RT. 07	19	20
20	Stum. Bunda	Ketua. RT. 09		
21	KOSTAN MOKOS	Ket. RT 11	21	22
22	ZET. NUBATONIS	KET. KELOPOK. Tani		
23	Danial Bria	Ket RW 05	23	24
24	EPAPHRODITUS RUI	Ket RT 08		
25	MEERPAI ORA	KDE POSYANDU	25	26
26	MARIA MALINDA	KDE POSYANDU		
27	Ferdesika Rini	Kader posyandu	27	28
28	Octovianus Marlene	Kelompok Tani		
29	Dorha T. Tofas	Bend. PPK	29	30
30	Marselina Heri	Ket TP-PPK		
31	Maryamta Saman	Kader Posyandu	31	32
32	Yunus Rimbisa	Ketua kel Tani		
33	Marthen B. Tm	Kelompok Tani	33	34
34	DARUL Tm	Ket RT 12		
35	Thomas Rini	Kelompok Tani	35	36
36	YOEL MASNENO	RT 05		
37	Mlendelsine M. Ora	Mastaratar	37	38
38	Septiana - Botman	Kader		